

都市再生整備計画 事後評価シート

安城桜井地区

平成26年3月

愛知県安城市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	愛知県		市町村名	安城市		地区名	安城桜井地区			面積	265.8ha			
交付期間	平成21年度～平成25年度		事後評価実施時期	平成25年度		交付対象事業費	2,605百万円		国費率	0.4				
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業	基幹事業	事業名 ・公園(7号公園(とうみづか公園)、8号公園(桜井南公園)) ・地域生活基盤施設(1号緑地) ・高質空間形成施設(緑化施設等)1号駅前広場、(緑化施設等)西徳用水上部利用、(歩行支援施設)1号駅前広場) ・土地区画整備事業(安城桜井駅周辺)											
			提案事業	・事業活用調査(駅周辺交通動向調査) ・まちづくり活動推進事業(地域コミュニティ育成支援検討調査)										
		当初計画から削除した事業	基幹事業	事業名 ・公園(9号公園)		削除/追加の理由 当該公園予定地の建物移転が難航し、計画期間内の事業実施が不可能となったため削除。				削除/追加による目標、指標、数値目標への影響 事業の削除により、交流空間である公園の箇所数が減少するため、指標への影響が考えられるが、指標(地区内公園等愛護会設立割合)は、住民の活用・管理による愛着度に関するものであり、箇所数の減少が数値目標に影響を与えることはないため、変更を要しない。				
	提案事業		・地域創造支援事業(桜井中学校屋内運動場改築)		地元との再調整により整備方法を見直し、耐震改修として実施することとなったため、関連事業へ移行。				事業区分の変更であり、指標へ影響を与えるものではないため、数値目標は据え置く。					
	新たに追加した事業	基幹事業	・市道小川金政9号線		第1期計画の事後評価結果における今後のまちづくり方策の改善策(交通基盤整備による生活環境の改善)に関して、本事業により、生活環境の改善とともに、本計画の目標の達成を図るため追加。				計画の目標を底上げする事業であり、数値目標に直接関連する事業ではないため、数値目標は据え置く。					
		提案事業	・地域創造支援事業(環境共生型仮移転住宅整備)		土地区画整理事業の進捗促進に向け、移転者の仮住居への転居に伴う負担を軽減するため追加。				土地区画整理に伴う移転者の仮住居への転居の負担軽減を図るための事業であり、指標へ影響を与えるものではないため、数値目標は据え置く。					
	交付期間の変更	当初	平成21年度～平成25年度		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響		—							
		変更	—											
	2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指 標		単位	従前値		目標値		数 値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期
		指標1	生活環境改善度	%	21	H21	26	H25	モニタリング	評価値	○	あり — なし	「土地区画整理事業(安城桜井駅周辺)」が着実に進捗していること、また、「西徳用水上部利用」の事業による遊歩道の整備により、地区内の道路整備率が向上したものと考える。	平成26年7月
指標2	交流活動者増加率	%	100	H21	103	H25			○	あり — なし	「土地区画整理事業(安城桜井駅周辺)」が着実に進捗し、宅地が供給されたことによって、地区内人口の増加に結びついているものと考え。また、公園など(とうみづか公園、桜井南公園、1号緑地)や駅前広場が整備されるなど、当該地区の魅力が向上していることも人口が増加している要因と考える。	平成26年7月		
指標3	交流空間愛着度	%	100	H21	100	H25			○	あり — なし	とうみづか公園、桜井南公園の整備に際して、住民参加によるワークショップを開催し、意見交換を通して計画を作成したことにより、地域住民の公園に対する愛着度が向上し、公園愛護会設立に繋がっているものと考え。	平成26年7月		
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	その他の数値指標1	交流活動者数(桜井福祉センターの延利用者数)	人	57,296	H21			モニタリング	評価値			効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期	
4)定性的な効果発現状況	・土地区画整理事業による都市計画道路の整備により、交通流動の円滑化が図られ、渋滞緩和に繋がっている。 ・環境共生型仮移転住宅(エコタウン桜井)や安城桜井駅周辺地区まちづくり委員会の取組み(桜井まちづくり憲章の作成など)によって、環境に配慮したまちづくりのPRIに繋がっている。													
5)実施過程の評価			実施内容				実施状況				今後の対応方針等			
	モニタリング	なし					都市再生整備計画に記載し、実施できた				—			
							都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した							
							都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった							
	住民参加プロセス	公園整備計画の市民参加ワークショップ					都市再生整備計画に記載し、実施できた				● ・本計画の事業により整備した公園については、ワークショップなどを通して設立された公園愛護会により、住民主体の維持管理活動を実施していく。			
							都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した							
							都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった							
	持続的なまちづくり体制の構築		・公園や樹木、周辺道路などの住民参加による維持管理活動の実施 ・安城桜井駅周辺地区まちづくり委員会による取組みの継続				都市再生整備計画に記載し、実施できた				● ・公園愛護会により、住民主体の維持管理活動を継続していく。 ● ・安城桜井駅周辺地区まちづくり委員会によるイベントやまちづくりの検討の取組みを継続していく。			
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した														
都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった														

