

保安設備チェック事項

1日で完了する工事または歩道がない現場には歩行者用の工事情報看板（予定）及び工事説明看板を設置する必要はありません

着 手 前

| | |
|--|---|
| | 工事案内看板は新タイプを使用しているか |
| | 案内看板に記載する発注者は適切か（市道の場合は申請者、国道・県道及び入札案件は水道工務課） |
| | 工事情報看板（歩行者用）の設置は必要か |
| | 工事情報看板（歩行者用）は車道に向いていないか |
| | 工事予告看板（ドライバー用）は設置したか |
| | 工事予告期間中に工事中標識（213）、補助標識（50m先）等を設置したか |
| | 上記を設置した工事中標識（213）等には袋等をかぶせて見えないよう処置したか |
| | 工事情報看板（歩道用）はドライバーから見えないように設置してあるか |
| | 通行止めの場合、通行止め予告看板を設置してあるか |
| | 近接工事と調整は必要ないか |
| | 乗り入れ等の通行車両の視認性を妨げていないか |
| | 自分で通行して、設置状況を確認したか |

工事開始

| | |
|--|---|
| | 工事説明看板（歩行者用）の設置は必要か |
| | 工事情報看板（予定）を工事説明看板（歩行者用）に切り替えたか |
| | 工事説明看板（歩行者用）は車道に向いていないか |
| | 工事予告看板を工事中看板（ドライバー用）に切り替えたか |
| | 通行禁止看板（歩行者も通行禁止）と車両通行止め（歩行者は通行可、自動車・自転車は通行禁止）の看板は適切に使い分けしているか |
| | 工事中標識（213）、補助標識（50m先等）の設置位置は適切か |
| | 標識をトラ柵にぶらさげていないか |
| | 車線変更等の指示看板は必要ないか |
| | 通行止めの場合、迂回路案内板は適切に設置してあるか |
| | 片側交互の場合、停止位置看板が設置してあるか |
| | 工事区間終わりの表示板が工事区間終点に設置してあるか |
| | 工事区域はコーンバー等で仕切っているか |
| | 歩行者用通路はコーンバー等で仕切っているか |
| | 近隣工事と調整した標識設置内容となっているか（重複、不足の点検） |
| | 予告看板等不要になった看板等は撤去したか |
| | 乗り入れ等の通行車両の視認性を妨げていないか |
| | 警備員は適切に配置されているか（不足していないか） |
| | 自分で通行して、設置状況を確認したか |

休工中

| | |
|--|-----------------------------|
| | 休工中ステッカーは適切に貼ってあるか（標識以外に貼る） |
| | 標識にステッカーを貼っていないか（標識には貼らない） |

工事完了

| | |
|--|--------------------|
| | 設置した標識、看板等は全て撤去したか |
| | 自分で撤去状況を確認したか |