

○ 令和4年度末における配水管延長及び耐震化率等

管路名	延長 (m) (A)	耐震管延長 (m) (B)	耐震化率 (%) (B)/(A)
全配水管路	1,062,493	395,805	37.3
配水幹線	55,436	21,522	38.8
(配水幹線以外)	1,007,056	374,284	37.2

※ 配水幹線:安城市では、口径300mm以上の配水管を言います。

※ 配水幹線以外:口径250mm以下の配水管を言います。(給水管含まず)

○ 令和4年度末における浄配水場施設の耐震化率

種別	対象施設数 (基) (A)	耐震施設数 (基) (B)	耐震化率 (%) (B)/(A)
浄配水場施設	33	25	75.8

※ 浄配水場施設:浄水場及び配水場の配水池、ろ過機、混合池、濃縮槽、水源(井戸)等の主要施設のことを言います。